8.1	8	7,2	7.1	7	6,1	6	5,9	5,8	5,7	5,6		5,5	5,4	5,3	5,2	5,1	თ	4.2.4	4.2.3	4.2.2
Fourniture et pose d'Interrupteur Siple	Interrupteur	ourniture et pose des brasseurs 65W/230	tube type LED 20W/230V	Luminaires/brasseur	Fourniture et pose des élements de la Mise a la terre (r ≤ 10Ω)	Mise à la terre	derivation etanche	Fourniture et pose de Tube IRO 613	Fourniture et pose de tyau usorange	38x25x290mm	Fourniture et pose des goulottes	Fourniture et pose des goulottes 25x25x290mm	Fourniture et pose des goulotte 16X16	Fourniture et pose des goulotte 16 X25	Fourniture et pose de grillage avertisseur	Fourniture et pose de cable	Chemins de câbles , Goulottes, Gaines	Fourniture et pose des Cables souple , rigide ou semi- rigide , 3X1,5mm²	Fourniture et pose de cable souple 1X16mm² + son soulier de cable	1X25mm² + son soulier de cable
рc		pc	20		#		pc	VIC	200	7	DC	рс	рс	рс	ML	ML		RX	<u>a</u>	<u>3</u>
16		4	. 6	3	_		4		150	3	10	_	5	10	150	150	,	10	40	40
7			7	7				7	7	7	7	7	7	7	7	7		7	7	7
112			14	140		1		28	1050	14	70	49	35	70	1050	1050		70	280	280
334992			1208284	1854300	0000	960057		83748	3140550	317030	987000	98/00	1345/5	329000	1346100	1346100		6011530	837480	1076600
100%	100%		100%	100%		100%		100%	100%	100%	100%	700%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%

	DON SITE (CENTRE DE SANTE)	KE DE SANT	E			Ti	avaux Attac	Travaux Attachements des Sept Sites	Sites
						Makéra, Boudo	ı, Dachal, El	Boudou, Dachal, Eloum, Achabissa, Dan Amina et Dapala	an Amina et Dap
Z,	DESIGNATION	Unité	Qté	Prix Unitair PT es	PT	Nombre de sites (Makéra, Boudou, Dachal, - Eloum, Achabissa, Dan Amina et Dapala)	Quantite	Montant	Taux de realisation
1	INSTALLATION DE CHANTIER	ff	<u> </u>			7	7	1750000	100%
2	ELEMENTS DE PRODUCTION								
2,1	Fourniture et pose des batteries type Gel ,200AH/12V	pc	4			7	28	7991480	100%
2,2	Founiture et pose des convetisseurs 3000VA/(12-24)V-230v/50Hz	pc	_			7	7	3367672	100%
2,3	Fourniture et pose des panneaux solaires photovoltaique monolycristallin 250W/8A	pc	12			7	84	10802820	100%
3	REGULATEURS								
3,1	Fourniture et pose de regulateur 12- 32v/80A type MPPT	рс	1			7	7	2395652	100%
4	Tableau divisionnaire,câblage et filerie								
4.1	Tableau divisionnaire								
4.1.2	Fourniture et pose des TD 12 modules IP 55	рc	4			7	7	421708	100%
4.1.3	Fourniture et pose des TD 6 modules IP 55	pc	1			7	7	541338	100%
4,2	Câblages et filerie du cote AC								
4.2.1	Fourniture et Câble VVB 3x2,5mm²	RX	თ			7	35	4202100	100%

DS. val

Г	1-	Г		_,								_	
	11,4	11,3	11,2	11.1		10.1. 3	10.1. 2	10.1.	10,1	6	ø	8,3	8,2
Salter SolAL	Chemin de toiture	Support pour plaques solaires et batteries	Ralisation d'un cloison avec porte	Tranchee	Accesoires de fixation et les supports	Fourniture et pose de disjoncteur differentiel 15A-300mA	Fourniture et pose de disjoncteur bipolaire 10A	Fourniture et pose de disjoncteur bipolaire 16A	Elément de protection (Disjoncteur)en AC	Elements de protection	Prise de courant 2P+T/16A type apparant, IP 55	ose d'interrupteur va et vient 10A type a	double Allumage 10 A type apparant, IP 55
- Contraction	ff	ff	ff	ML		pc ·	· pc	рс			, <sup>pc</sup>	pc	p
	_	_	1	150		_	,ω	ω			8	_	ω
				2									
	7	7	0	7		7	7	7			7	7	7
	7	7	0	1050		7	21	21			56	7	21
57637363	361893	3591980	0	1346100		421708	62811	62811			167496	20937	62811
	100%	100%	0%	100%		100%	100%	100%			100%	100%	100%
			2										

**ENTREPRISE BACOREX**